

Wykonanie planu Funduszu Remontowego - Termoizolacja w roku 2023 według stanu na dzień 31.12.2023.

zatwierdzonego Uchwałą nr 20/R/2023 Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz -Zachód" w Łodzi z dnia 25 maja 2023 roku

korekta planu:

Uchwała nr 44/R/2023 Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi z dnia 18 grudnia 2023 roku

nr. poz.	Rodzaj prac termomodernizacyjnych - wyszczególnienie (zakres)		Plan Funduszu Remontowego - Termomodernizacja Uchwała nr 20/R/2023 z dnia 25 maja 2023 roku	Korekta planu Funduszu Remontowego - Termomodernizacja Uchwała nr 44/R/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku	Wykonanie (zł) planu Funduszu Remontowego - Termomodernizacja na dzień 31 grudnia 2023 roku
Razem - Pozycja nr I/1:			1 502 721,73 zł	1 503 121,73 zł	1 203 347,74 zł
I/1	Blok 111	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	662 000,00 zł	662 000,00 zł	493 190,00 zł
		Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	508 391,90 zł	508 391,90 zł	378 751,96 zł
		Docieplenie stropu piwnic	144 109,83 zł	144 109,83 zł	143 149,10 zł
		Wymiana okien piwnicznych	28 620,00 zł	28 620,00 zł	28 429,20 zł
		Automatyka solarna	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 410,00 zł
		Zawory podpionowe	146 100,00 zł	146 500,00 zł	146 417,48 zł
Razem - Pozycja nr I/2:			20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 162,64 zł
I/2	Szacowany koszt dokumentacji (audyty; efekty ekologiczne; koszty przetargów)		20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 162,64 zł
Razem - Pozycja nr I/3:			34 344,00 zł	45 000,00 zł	44 555,60 zł
I/3	Automatyka solarna- zamontowanie UPS do podtrzymania zasilania w węzłach bl. 32, 122, 113, 116, 115, 114, 26, 57-58, 51, 61, 112, 111, 105		34 344,00 zł	45 000,00 zł	44 555,60 zł
Razem - Pozycja nr I/4:			0,00 zł	33 000,00 zł	32 076,72 zł
I/4	Modernizacja automatyki węzła - bl. 121		0,00 zł	33 000,00 zł	32 076,72 zł
Wydatki ogółem:			1 557 065,73 zł	1 601 121,73 zł	1 298 142,70 zł