

Załącznik do Uchwały nr ³⁵...../R/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi z dnia 15 maja 2025 roku

WYKONANIE PLANU TERMOMODERNIZACJI NA 31.12.2024

zatwierdzony: uchwała nr 12/R/2024 Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi z dnia 14 marca 2024 roku

korekta planu: uchwała nr 21/R/2024 Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2024 roku

		Plan po korektach	Wykonanie na dzień 31.12.2024
Pozycja nr I/1		1 320 000,00 zł	1 280 509,85 zł
nr. poz.	Rodzaj prac termomodernizacyjnych		
I/1	Blok 48, 49, 47	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	585 000,00 zł
		Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	345 000,00 zł
		Docieplenie stropu piwnic	180 000,00 zł
		Wymiana okien piwnicznych	27 000,00 zł
		Automatyka solarna	66 000,00 zł
		Zawory podpionowe	117 000,00 zł
Pozycja nr I/2		292 000,00 zł	290 213,84 zł
I/2	Blok 111 dokończenie zadania z roku 2023	Inst. wod.-kan. zw i kanalizacja	165 000,00 zł
		Inst. wod.-kan. cw i cyrkulacja	127 000,00 zł
Pozycja nr I/3		30 000,00 zł	40 161,33 zł
I/3	Szacowany koszt dokumentacji (audyty; efekty ekologiczne; koszty przetargów)	30 000,00 zł	40 161,33 zł
Ogółem		1 642 000,00 zł	1 610 885,02 zł